

Информация о ходе реализации инициативных проектов  
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ  
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов  
в городе Сургуте» на «05» июля 2025 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)	9 985 402,00		Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта. Исполнитель проекта – МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта».</p> <p>24.06.2025 заключен договор на выполнение работ по модернизации футбольного поля. В рамках договора заказано оборудование, подрядчик приступил к подготовительным работам.</p> <p>Планируемый срок выполнения работ – сентябрь 2025 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
2	Фестиваль «Креативная энергия»	3 102 003,00		Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры.</p> <p>Исполнитель проекта – МБУ «ДШИ № 1».</p> <p>25 апреля 2025 состоялось торжественное открытие фестиваля.</p> <p>25 - 29 апреля 2025 прошел первый этап фестиваля в части проведения мастер-классов по 4 направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура».</p> <p>Заключены договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на оказание услуг по организации участия приглашенных специалистов;</li> <li>- на оказание услуг по сопровождению и обслуживанию заключительного мероприятия.</li> </ul>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					Заключительное мероприятие по итогам фестиваля запланировано на ноябрь 2025 года.	
3	Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение)	13 047 687,67	536 894,17	Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры.</p> <p>Исполнители проекта: МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (в части материально-технического оснащения проекта); МКУ «ДЭАЗиИС» (в части проведения сметных и ремонтных работ).</p> <p>Разработана проектная и рабочая документация (ПИР) на выполнение работ по ремонту помещения.</p> <p>В настоящее время заключено 9 контрактов на закупку материально-технического оборудования. Срок поставки – июнь, октябрь 2025 года.</p> <p>Заключен контракт на ремонтные работы.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – до 31.12.2025.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
4	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 377 998,84		Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.</p> <p>Исполнитель проекта - МКУ «УКС».</p> <p>Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта.</p> <p>Планируемый срок выполнения работ – 30.08.2025.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 469 520,00		Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.</p> <p>Исполнитель проекта - МКУ «УКС».</p> <p>В настоящее время исполнителем осуществляется подготовка документации для заключения муниципального контракта.</p> <p>Планируемый срок заключения контракта – 29.07.2025.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
6	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 443 120,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта - МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Планируемый срок выполнения работ – 30.08.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
7	Экспозиция «Открывая тайгу»	8 015 733,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУ ИКЦ «Старый Сургут». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «ИНТЕТИКС ПРОЕКТ». Планируемый срок выполнения работ согласно контракта – август 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
8	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29	6 618 700,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Исполнитель проекта - ООО УК «СУРГУТСЕРВИС». В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2025 год.	
9	«Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой»	805 000,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Исполнитель проекта – МКУ «ЛПХ». В настоящее время исполнителем осуществляется подготовка документации для заключения муниципального контракта на дизайн-проект арт-объектов. Планируемый срок заключения контракта (дизайн-проект) – июль 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
10	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00		Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Закупка на выполнение проектно-изыскательских работ размещена на портале поставщиков 23.06.2025, 24.06.2025 и 04.07.2025. Участники в данных закупках отсутствовали.</p> <p>В настоящее время ведется работа по внесению изменений в распоряжение Администрации города и техническое задание (в части объединения работ по подготовке проектных решений и строительно-монтажных работ) с целью повторного размещения закупки в срок до 28.07.2025.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
11	Молодежный фестиваль «Рядом»	2 570 622,00	2 570 622,00	Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – комитет внутренней и молодежной политики. Исполнитель проекта - МАУ «Наше время». Проект реализован.</p> <p>29 июня 2025 года состоялся молодежный фестиваль «Рядом» прошел с 12:00 до 22:00 на Центральной городской площади.</p> <p>В рамках фестиваля были оказаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- услуги по техническому оснащению сценического комплекса;</li> <li>- услуги по обеспечению порядка и охраны имущества организаторов в месте и в период проведения массового мероприятия;</li> <li>- услуги по организации тематических площадок;</li> <li>- услуги по информационному освещению;</li> <li>- услуги по художественному оформлению и оснащению площадки проведения фестиваля брендированной атрибутикой;</li> <li>- услуги скорой помощи.</li> </ul>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
12	«Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)	3 090 600,00		Июнь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Исполнитель проекта – МКУ «ЛПХ».</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					В настоящее время осуществляется подготовка технической документации в целях проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации и согласование вопроса о местах нанесения граффити (художественной росписи). Планируемый срок заключения контракта - август 2025 года.	перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
13	Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур»	4 284 250,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Осуществляется подготовка технической документации в целях проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на изготовление арт-объектов. Также, осуществляется согласование места размещения арт-объектов, формирующих туристический маршрут.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
14	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак»	7 355 520,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта - МКУ «УКС». Размещено извещение о проведении закупки на выполнение работ по благоустройству объекта - 11.06.2025. Подписан протокол подведения итогов определения подрядчика - 02.07.2025. Планируемый срок заключения контракта – 14.07.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
15	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (1 этап, ПИР)	550 000,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта- МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Планируемый срок реализации – ноябрь 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.