

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» августа 2025 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)	9 985 402,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта. Исполнитель проекта – МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта». Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации футбольного поля. Ожидается поставка необходимого оборудования – до 20.08.2025 года. Планируемый срок выполнения работ – сентябрь 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
2	Фестиваль «Креативная энергия»	3 102 003,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУ «ДШИ № 1». 25 апреля 2025 состоялось торжественное открытие фестиваля. 25 - 29 апреля 2025 прошел первый этап фестиваля в части проведения мастер-классов по 4 направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура». Заключены договоры: - на оказание услуг по организации участия приглашенных специалистов; - на оказание услуг по сопровождению и обслуживанию заключительного мероприятия. Заключительное мероприятие по итогам фестиваля запланировано на ноябрь 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
3	Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение)	13 047 687,67	536 894,17	Июль	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнителями проекта назначены: МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (в части материально-технического оснащения проекта); МКУ «ДЭАЗиИС» (в части проведения сметных и ремонтных работ). Разработана проектная и рабочая документация (ПИР) на выполнение работ по ремонту помещения. В настоящее время заключено 9 контрактов на закупку материально-технического оборудования. Срок поставки – октябрь 2025 года. Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ со сроком выполнения до 30.09.2025 года. Планируемый срок реализации проекта (ремонт, оснащение) до 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
4	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 377 998,84		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Планируемый срок выполнения работ – 30.08.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 469 520,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения работ по 30.11.2025	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
6	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 443 120,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					Планируемый срок выполнения работ – 30.08.2025.	платеж в размере 3 000,00 рублей.
7	Экспозиция «Открывая тайгу»	8 015 733,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУ ИКЦ «Старый Сургут». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «ИНТЕТИКС ПРОЕКТ». Планируемый срок выполнения работ согласно контракта – август 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
8	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29	6 618 700,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Заключено соглашение с ООО УК «СУРГУТСЕРВИС» о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Разработана проектно-сметная документация. Закуплены малые архитектурные формы (МАФ), доставка ожидается во второй половине августа. Строительно-монтажные работы начнутся после поставки МАФ. Планируемый срок выполнения работ – октябрь 2025 год.	
9	«Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой»	805 000,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Исполнитель – МКУ «ЛПХ». Подготовлен и проходит процедуру согласования дизайн-проект арт-объектов. Планируемый срок реализации проекта - до 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Ведется согласование конкурсной документация с целью размещения муниципальной закупки для заключения контракта на выполнение работ по	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					разработке дизайн-проекта, изготовлению и установке стелы.	
11	Молодежный фестиваль «Рядом»	2 570 622,00	2 570 622,00	Июль	Ответственный за реализацию проекта – комитет внутренней и молодежной политики. Исполнитель проекта - МАУ «Наше время». Проект реализован. 29 июня 2025 года состоялся молодёжный фестиваль «Рядом» прошел с 12:00 до 22:00 на Центральной городской площади. В рамках фестиваля были оказаны: - услуги по техническому оснащению сценического комплекса; - услуги по обеспечению порядка и охраны имущества организаторов в месте и в период проведения массового мероприятия; - услуги по организации тематических площадок; - услуги по информационному освещению; - услуги по художественному оформлению и оснащению площадки проведения фестиваля брендовой атрибутикой; - услуги скорой помощи.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
12	«Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)	3 090 600,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению художественной росписи. Сроки выполнения работ по 31.10.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
13	Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур»	4 284 250,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Осуществляется подготовка технической документации в целях проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на изготовление арт-объектов.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
14	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак»	7 355 520,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.09.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
15	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (1 этап, ПИР)	550 000,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Планируемый срок реализации – ноябрь 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.