

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» сентября 2025 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)	9 985 402,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта. Исполнитель проекта – МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта». В настоящее время установлено шесть опор освещения, уложены железобетонные плиты для блочно-модульного здания, осуществлена прокладка кабеля с восстановлением асфальтного покрытия. Планируемый срок завершения работ – сентябрь 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
2	Фестиваль «Креативная энергия»	3 102 003,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУДО «ДШИ № 1». 25 апреля 2025 состоялось торжественное открытие фестиваля. 25 - 29 апреля 2025 прошел первый этап фестиваля в части проведения мастер-классов по 4 направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура». Заключены договоры: - на оказание услуг по организации участия приглашенных специалистов; - на оказание услуг по сопровождению и обслуживанию заключительного мероприятия. Заключительное мероприятие по итогам фестиваля запланировано на ноябрь 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
3	Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение)	13 047 687,6 7	536 894,17	Август	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры.	Инициативная группа с целью реализации проекта

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					Исполнителями проекта назначены: МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (в части материально-технического оснащения проекта); МКУ «ДЭАЗиИС» (в части проведения сметных и ремонтных работ). Заключено контракты на закупку материально-технического оборудования. В настоящее время произведена приемка по контракту на поставку моноблоков. Срок поставки иного оборудования – октябрь 2025 года. Заключен муниципальный контракт на ремонт помещений со сроком выполнения до 30.09.2025 года. Планируемый срок реализации проекта (ремонт, оснащение) до 31.12.2025.	в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
4	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 377 998,84		Август	Ответственный за реализацию проекта –департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Для проведения дальнейших работ по устройству качественного основания покрытия необходимо замещение непригодного грунта песком. В настоящее время откорректирована проектно-сметная документация на дополнительные работы. Планируемый срок выполнения работ – 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 469 520,00		Август	Ответственный за реализацию проекта –департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Для проведения дальнейших работ по устройству качественного основания покрытия необходимо замещение непригодного грунта песком. В настоящее время откорректирована проектно-сметная документация на дополнительные работы. Планируемый срок выполнения работ – 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
6	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 443 120,00		Август	Ответственный за реализацию проекта –департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Для проведения дальнейших работ по устройству качественного основания покрытия необходимо замещение непригодного грунта песком. В настоящее время откорректирована проектно-сметная документация на дополнительные работы. Планируемый срок выполнения работ – 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
7	Экспозиция «Открывая тайгу»	8 015 733,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУ ИКЦ «Старый Сургут». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «ИНТЕТИКС ПРОЕКТ». Осуществлены работы по: - сборке каркасов мебельных конструкций; - демонтажу и монтажу электрики и ОПС; - возведению мебельных конструкций и стендов; - монтажу стеновых панелей с тематическими фонами; - монтажу фигурных панелей (птицы, животные); - монтажу натяжного потолка и светодиодного оборудования; -наладке работы мультимедийного оборудования. Планируемый срок открытия экспозиции – конец сентября 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
8	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29	6 618 700,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Заключено соглашение с ООО УК «СУРГУТСЕРВИС» о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Разработана проектно-сметная документация. Закуплены малые архитектурные формы (МАФ).	

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					С 27.08.2025 началось осуществление строительно-монтажных работ. Планируемый срок выполнения работ – октябрь 2025 года.	
9	«Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой»	969 500,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Исполнитель – МКУ «ЛПХ». Разработан дизайн-проект арт-объектов. Ведется согласование конкурсной документация с целью размещения муниципальной закупки для заключения контракта на выполнение работ по разработке, изготовлению и установке арт-объектов. Планируемый срок реализации проекта - до 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документация с целью размещения муниципальной закупки для заключения контракта на выполнение работ по разработке дизайн-проекта, изготовлению и установке стелы, а также согласование установки стелы с городской комиссией по топонимике.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
11	Молодежный фестиваль «Рядом»	2 570 622,00	2 570 622,00	Август	Ответственный за реализацию проекта – комитет внутренней и молодежной политики. Исполнитель проекта – МАУ «Наше время». Проект реализован. 29 июня 2025 года состоялся молодежный фестиваль «Рядом» на Центральной городской площади. На фестивале работало 7 площадок: 1. Площадка «Образование РЯДОМ» – выставка-презентация учебных заведений – участников фестиваля с точки зрения привлекательности для выпускников школ города и региона для выбора места дальнейшего обучения и получения компетенций.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					2. Площадка «Добро РЯДОМ» – презентация видов добровольческой и волонтерской деятельности, были проведены мастер-классы и тренинги. 3. Площадка «Благотворительность РЯДОМ» – выставка-презентация благотворительных фондов города и региона разной направленности. 4. Площадка «Наука РЯДОМ» – выставка-презентация научных проектов студентов и школьников города, мастер-классы, настольные тематические игры. 5. Площадка «Экология РЯДОМ» – выставка-презентация экологических фондов и компаний, занимающихся переработкой отходов, мастер-классы по разумному потреблению. 6. Площадка «Творчество РЯДОМ» – творческие мастер-классы для молодежи и фотовыставка молодых фотографов. 7. Площадка «Возможности РЯДОМ» – лекции, мастер-классы и информационную деятельность о дополнительных возможностях поддержки молодежных инициатив: гранты, форумы, конкурсы, стажировки.	
12	«Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)	3 090 600,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению художественной росписи. Сроки выполнения работ по 31.10.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
13	Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур»	7 137 200,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Осуществляется подготовка технической документации в целях проведения конкурсных процедур на выполнение эскизного проекта и определению подрядной организации на изготовление арт-объектов.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
14	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак»	7 355 520,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. В настоящее время выполнены подготовительные работы, привезен материал для отсыпки территории. На конкурсной комиссии принято решение об удорожании стоимости проекта для обеспечения устройства освещения площадки. Срок выполнения работ по 30.09.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
15	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (1 этап, ПИР)	550 000,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Планируемый срок реализации – ноябрь 2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.