

Информация о ходе реализации инициативных проектов  
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ  
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов  
в городе Сургуте» на «05» февраля 2026 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1.	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»	10 000 000,00			<p>Ответственные за реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– комитет внутренней и молодежной политики;</li> <li>- департамент городского хозяйства.</li> </ul> <p>Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС».</p> <p>В настоящее время готовится документация для размещения закупки на проведение ремонта помещения, составлен и разработан дизайн-проект, актуализированы сметы расходов на материально-техническое оснащение.</p> <p>Ориентировочный срок выполнения работ по ремонту помещения с 14.04.2026 по 14.07.2026, по материально-техническому оснащению – 30.08.2026.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
2	Открытие молодежного пространства «Куб»	10 000 000,00			<p>Ответственные за реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– комитет внутренней и молодежной политики;</li> <li>- департамент городского хозяйства.</li> </ul> <p>Исполнителем проекта назначен МАУ «Наше время».</p> <p>В настоящее время готовится документация для размещения закупки.</p> <p>Ориентировочный срок выполнения работ по ремонту помещения с 01.06.2026 по 30.08.2026, по материально-техническому оснащению – 30.08.2026.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
3	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (2 этап, СМР)	9 298 540,00			<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.</p> <p>Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. На основании положительного заключения негосударственной экспертизы по итогам проверки проектной документации увеличена стоимость строительных монтажных работ. Ориентировочный срок выполнения работ – 30.09.2026.	инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
4	Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	9 998 790,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком до 31.01.2026. Планируемый срок подготовки проектной документации перенесен на 31.03.2026. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	8 789 180,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком до 31.01.2026. Планируемый срок подготовки проектной документации перенесен на 31.03.2026. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
6	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 377 998,84			Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Планируемый срок заключения муниципального контракта на строительно-монтажные работы – апрель 2026 года. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
7	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 462 440,39			Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Планируемый срок заключения муниципального контракта на строительно- монтажные работы – апрель 2026 года. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
8	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	9 443 120,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Планируемый срок заключения муниципального контракта на строительно- монтажные работы – апрель 2026 года. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
9	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00			Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства. В настоящий момент исполнителем проводятся работы по организации мероприятий в целях доработки вариантов художественных решений скульптурной композиции. Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)	350 000,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». Подрядчик на выполнение проектных работ определён. В настоящий момент проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта. Ориентировочный срок реализация проекта – 31.03.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
11	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)	250 000,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». Подрядчик на выполнение проектных работ определён. В настоящий момент проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта. Ориентировочный срок реализация проекта – 31.03.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
12	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения)	1 370 680,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. В настоящий момент исполнителем проводятся работы по актуализации стоимости работ по устройству освещения. Планируемый срок заключения муниципального контракта – май 2026 года. Ориентировочный срок реализации проекта – 31.09.2026 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.