

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» мая 2026 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»	10 000 000,00		Апрель	<p>Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС».</p> <p>1. В части осуществления ремонта помещения: Ориентировочный срок выполнения работ по ремонту помещения с 14.04.2026 по 14.07.2026.</p> <p>2. В части материально - технического оснащения – заключены 24 контракта на приобретение оборудования (окрасочного бокса, сценического освещения, звукового оборудования, мольбертов, компьютерной техники), комплектов для занятия йогой, мебели и штор рулонных. Ориентировочный срок исполнения контрактов – 30.08.2026</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
2	Открытие молодежного пространства «Куб»	10 000 000,00		Апрель	<p>Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителем проекта назначен МАУ «Наше время».</p> <p>В настоящее время готовится документация для размещения закупки. Ориентировочный срок выполнения работ по ремонту помещения с 01.06.2026 по 30.08.2026, по материально-техническому оснащению – 30.08.2026.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
3	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (2 этап, СМР)	9 298 540,00		Апрель	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству объекта 25.05.2026. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – 30.09.2026.	инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
4	Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	9 998 790,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ на основании которой необходимо увеличение стоимости проекта. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	8 789 180,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ на основании которой необходимо увеличение стоимости проекта. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
6	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 693 400,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству – июнь 2026. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
7	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	15 918 760,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству – июнь 2026. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – 20.11.2026.	инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
8	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 711 640,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству – июнь 2026. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – 20.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
9	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Принято решение о реализации проекта в два этапа: (I этап – разработка и согласование дизайн-проекта и II этап – изготовление и установка стелы). Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап – ПИР)	350 000,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». В связи с проведением корректировок спецификаций оборудования, срок проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости увеличивается, что влияет на сроки завершения работ I этапа проекта. Ожидаемый срок исполнения – 29.05.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
11	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)	250 000,00		Апрель	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». Сметные расчеты на благоустройство освещения прошли экспертизу достоверности сметной стоимости. После завершения работ в части благоустройства мест отдыха, будет завершена приёмка проекта в полном объеме.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
12	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения)	1 763 950,00		Апрель	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».</p> <p>В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. В настоящий момент исполнителем проводятся работы по актуализации стоимости работ по устройству освещения.</p> <p>Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ – июнь 2026.</p> <p>Ориентировочный срок реализации проекта – 31.09.2026 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
13	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Апрель	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.</p> <p>Издано распоряжение Администрации города от 02.03.2026 № 130 «О поддержке инициативного проекта «Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6» и продолжении работы над ним».</p>	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
14	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Апрель	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.</p> <p>Издано распоряжение Администрации города от 02.03.2026 № 130 «О поддержке инициативного проекта «Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6» и продолжении работы над ним».</p>	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.