

**Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» июля 2024 года**

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1. ТОС будущего!	1 982 518,00		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города Исполнителем проекта назначен МКУ «Наш город».</p> <p>В настоящее время заключены контракты на поставку мебели.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – до 31.12.2024.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.</p> <p>Заключен договор на оказание работ/услуг на безвозмездной основе (услуги педагога по робототехнике) в форме добровольного участия граждан.</p>
2. Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта Вымпел ул. Кукуевецкого 8/2	5 230 812,67		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнителем проекта назначен МКУ «ДЭАЗиИС».</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 14.06.2024 на выполнение ремонтных работ по обустройству футбольного поля на сумму 5 008 352,26 руб. Срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта по 14.08.2024.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.</p>
3. Безопасный переход на Пролетарском (2 этап - СМР)	9 280 140,84		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент городского хозяйства Администрации города (МКУ «ДДТиЖКК»).</p> <p>В настоящее время осуществлена корректировка проектной документации.</p> <p>10.06.2024 - Электронный запрос котировок признан несостоявшимся. Новая закупка от 02.07.2024 в стадии размещения. Ориентировочный срок подписания контракта (в случае размещения закупки 08.07.2024) – 22-24 июля.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.</p>

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
4. Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»	11 785 882,43		Январь - Июнь	<p>Ответственные исполнители проекта – департамент культуры и молодежной политики и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. (МБУ «Вариант», МКУ «ДЭАЗиИС»).</p> <p>Состоялся конкурс на ремонт помещений молодежного пространства «Арт.Точка» на базе МПК «Горизонт». Срок выполнения работ – 14.10.2024.</p> <p>Проводится работа по заключению контрактов на поставку мебели, компьютеров и иного оборудования.</p> <p>Ожидаемый срок поставки оборудования – 15.10.2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5. Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55	2 710 000,00		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p>Заключено соглашение № 12 от 23.04.2024 о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Получатель субсидии – ООО «ТЕХСЕРВИС».</p> <p>В настоящее время проводится геодезическая съемка объекта, разработка дизайн-проекта.</p> <p>Срок исполнения соглашения – 30.07.2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
6. Экспозиция «Путь в Сибирь»	8 431 880,00		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города.</p> <p>Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по созданию экспозиции «Путь в Сибирь».</p> <p>Срок исполнения контракта – 30.11.2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ в рамках трудового участия граждан.
7. Строительство спортивной площадки, (39 мкр.), (1 этап, ПИР)	530 726,67		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства.</p> <p>Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС»</p> <p>Осуществляется подготовка технической документации.</p> <p>Срок публикации извещения о закупке – 24.07.2024</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
8. Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12	5 008 507,18		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент городского хозяйства.</p> <p>Заключено соглашение № 12 от 23.04.2024 о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в части реализации инициативных проектов. Получатель субсидии – ООО «Техсервис».</p> <p>В настоящее время проводится геодезическая съемка объекта, разработка дизайн-проекта.</p> <p>Срок исполнения договора – 30.07.2024</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 300 000,00 рублей.
9. Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне	559 564,16	404 380,83	Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p>Инициативный проект реализован. Муниципальный контракт исполнен, поставка топиарных фигур «Джентельмен с тростью»; «Дама с зонтом»; «Танец»; «Девочка, держащая в руках букет цветов» осуществлена в полном объеме. Экономия составила 155 183,33 руб.</p>	Инициативным проектом предусмотрено финансовое участие инициативной группы - инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10. Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)	6 974 931,00		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – управление физической культуры и спорта Администрации города.</p> <p>Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ.</p> <p>Срок исполнения договора – до 31.07.2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
11. Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр.Мира 53	6 995 500,00		Январь - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p>Заключено соглашение № 12 от 23.04.2024 о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
				<p>многоквартирных домов. Получатель субсидии – ООО «ТЕХСЕРВИС».</p> <p>В настоящее время проводится геодезическая съемка объекта, разработка дизайн-проекта.</p> <p>Срок исполнения соглашения – 30.07.2024.</p>	
12. Арт-пространство (1 этап, ПИР)	933 372,00		Январь - Июнь	<p>Ответственные за реализацию проекта – Департамент культуры и молодежной политики Администрации города, (МБУ ИКЦ «Старый Сургут (в части оснащения пространства, дальнейшая эксплуатация); департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (МКУ «ДЭАЗиИС» в части подготовки дизайн-проекта, проведения ремонта).</p> <p>Техническое задание на проектирование проходит процедуру согласования.</p> <p>Планируемый срок размещения закупки – июль 2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
13. Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10	1 250 658,33		Апрель - Июнь	<p>Ответственный исполнитель проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p>Заключено соглашение от 20.05.2024 № 14 о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с ООО УК «ДЕЗ ВЖР».</p> <p>Выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закуплены необходимые материалы; отдельные позиции по материалам (древесно-полимерный композит - доска ДПК), в связи с отсутствием необходимого количества, заказаны. Срок изготовления и доставки заказных позиций составляет до 17 календарных дней; - 13.06.2024 выполнены демонтажные работы; - 01.07.2024 подготовлено бетонное основание площадки ТКО; 	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
				- 08.07.2024 произведен монтаж металлоконструкций, доска ДПК подрядчиком получена. Плановые работы: установка навеса и обшивка металлической конструкции доской ДПК, ориентировочный срок выполнения работ – до 25.07.2024 года.	
14. Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	530 726,67		Апрель - Июнь	Ответственный исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС» Осуществляется подготовка технической документации. Срок публикации извещения о закупке – 24.07.2024	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
15. Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	530 726,67		Апрель - Июнь	Ответственный исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС» Осуществляется подготовка технической документации. Срок публикации извещения о закупке – 24.07.2024	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
16. Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов»	10 000 000,00		Июнь	Инициативный проект поддержан на заседании конкурсной комиссией по рассмотрению инициативных проект от 21.07.2024.	