

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» октября 2024 года

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1. ТОС будущего!	1 982 518,00	1 976 900	Январь – сентябрь	<p>Инициативный проект реализован. Ответственный за реализацию проекта – департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «Наш город». В рамках проекта организовано пространство для работы кружка по робототехнике (осуществлена поставка мебели, многофункционального устройства, приобретение робототехнического конструктора).</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей. Заключен договор на оказание работ/услуг на безвозмездной основе (услуги педагога по робототехнике) в форме добровольного участия граждан.
2. Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта Вымпел ул. Кукуевецкого 8/2	5 230 812,67	4 719 610,05	Январь – сентябрь	<p>Инициативный проект реализован. Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «ДЭАЗиИС».</p> <p>В рамках реализации проекта выполнены работы по подготовке основания, устройству искусственного газона, установке футбольных ворот. Стоимость работ составила 4 719 610,05 (экономия – 511 202,62 руб.).</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
3. Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне	559 564,16	404 380,83	Январь – сентябрь	<p>Инициативный проект реализован. Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города. Муниципальный контракт исполнен, поставка топиарных фигур «Джентельмен с тростью»; «Дама с зонтом»; «Танец»; «Девочка, держащая в руках букет цветов» осуществлена в полном объеме. Экономия составила 155 183,33 руб.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан. Заключен договор пожертвования имущества (книга)

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
4. Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)»	6 974 931,00	6 974 931,00	Январь – сентябрь	Инициативный проект реализован. Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта Администрации города. 05.10.2024 прошло торжественное открытие модернизированной футбольной площадки. В рамках проекта проведены работы по обновлению основания, устройству искусственного травяного настила, ограждения с купольной системой, установка футбольных ворот.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей. Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан.
5. Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10	1 250 658,33	1 228 375,15	Апрель – сентябрь	Инициативный проект реализован. Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города. Выполнены в полном объеме работы по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
6. Безопасный переход на Пролетарском (2 этап – СМР)	9 280 140,84		Январь – сентябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города Исполнитель проекта – МКУ «ДДТиЖКК». Муниципальный контракт заключен на сумму 5 626 457,90 руб. (экономия составила – 3 653 682,94 руб.). Все работы по устройству безопасного перехода выполнены в полном объеме. В настоящий момент проходят процедуры приема работ и оплаты.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
7. Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»	11 785 882,43		Январь – сентябрь	Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. (МБУ «Вариант», МКУ «ДЭАЗиИС»).	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. Заключен договор на оказание работ/услуг на безвозмездной основе (услуги по проведению исследования целевой аудитории, создание дизайн-проекта и ведение авторского надзора) в форме добровольного участия граждан. Заключен договор пожертвования имущества (электрочайник).
				Ремонтно-строительные работы ведутся по графику. Осуществлена поставка оборудования: техники, оргтехники (в том числе мультимедийной) аэрохоккея, штор рулонных, зеркал, станка хореографического, натяжной тросовой системы, прожекторов сценического освещения, электрогитары, ударной установки. Ожидается поставка мебели. Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.	

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
8. Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55	2 710 000,00		Январь – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Выполнены следующие работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработан дизайн-проект; - осуществлен демонтаж старого ограждения; - установлены ограждения, покрытия, освещения, мини футбольных ворот. <p>Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
9. Экспозиция «Путь в Сибирь»	8 431 880,00		Январь – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города.</p> <p>Основные работы по созданию экспозиции завершены, в том числе выполнены ремонтные работы (монтаж потолочных конструкций в коридоре, монтаж электропроводки, подготовка стен под фотообои, снятие старой краски с пола, монтаж деревянных конструкций оформления экспозиции). В доработке изготовление моделей казаков для модели струга.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – ноябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (услуги консультанта-краеведа, подготовка текста об экспозиции) в рамках трудового участия граждан.
10. Строительство спортивной площадки, (39 мкр.), (1 этап, ПИР)	530 726,67		Январь – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.</p> <p>Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. Дата подведения итогов аукциона – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
11. Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12	5 008 507,18		Январь – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Выполнены работы по отсыпке основания проезда. Ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 300 000,00 рублей.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
12. Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр.Мира 53	6 995 500,00		Январь – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Выполнены следующие работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработан дизайн-проект; - осуществлен демонтаж старого ограждения; - установлены ограждения, покрытия, освещения, мини футбольных ворот, турников, баскетбольной стойки. <p>Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
13. Арт-пространство (1 этап, ПИР)	933 372,00		Январь – сентябрь	<p>Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города, (МБУ ИКЦ «Старый Сургут (в части оснащения пространства, дальнейшая эксплуатация); департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (МКУ «ДЭАЗиИС» в части подготовки дизайн-проекта, проведения ремонта).</p> <p>Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. Дата подведения итогов аукциона – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
14. Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	530 726,67		Апрель – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. Дата подведения итогов аукциона – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
15. Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	530 726,67		Апрель – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. Дата подведения итогов аукциона – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
16. Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов»	10 000 000,00		Июнь – сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «Лесопарковое хозяйство».</p> <p>Разработаны проектные изыскательские работы. Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту функционального и архитектурно-художественного освещения объекта. Дата подведения итогов аукциона – октябрь 2024 года.</p>	Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 100 000,00 рублей.
17. Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута	4 999 640,00		Июль-сентябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города (получатель субсидии – ООО УК «Сургутсервис»).</p> <p>Выполнены работы по подготовке основания спортивной площадки. Ведутся работы по устройству травяного настила, монтажу ограждения. Готовность объекта составляет 40%. Планируемый срок реализации инициативного проекта – декабрь 2024.</p>	Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.