

Информация о ходе реализации инициативных проектов  
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ  
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов  
в городе Сургуте» на «05» ноября 2024 года

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1. ТОС будущего!	1 982 518,00	1 976 900	Январь – октябрь	<p><b>Инициативный проект реализован.</b>                      Ответственный за реализацию проекта – департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города.                      Исполнитель проекта – МКУ «Наш город».                      В рамках проекта организовано пространство для работы кружка по робототехнике (осуществлена поставка мебели, многофункционального устройства, приобретение робототехнического конструктора).</p> <p>23.10.2024 состоялось официальное открытие проекта «ТОС будущего!» в пункте по работе с населением № 10 по адресу: г. Сургут, улица Нагорная, дом 7.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей. Услуги на безвозмездной основе (услуги педагога по робототехнике) в форме добровольного участия граждан оказаны.
2. Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта Вымпел ул. Кукуевецкого 8/2	5 230 812,67	4 719 610,05	Январь – октябрь	<p><b>Инициативный проект реализован.</b>                      Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.                      Исполнитель проекта – МКУ «ДЭАЗиИС».</p> <p>В рамках реализации проекта выполнены работы по подготовке основания, устройству искусственного газона, установке футбольных ворот.                      Стоимость работ составила 4 719 610,05 (экономия – 511 202,62 руб.).</p> <p>14.09.2024 состоялось торжественное открытие футбольной площадки.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
3. Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне	559 564,16	404 380,83	Январь – октябрь	<p><b>Инициативный проект реализован.</b>                      Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.                      Муниципальный контракт исполнен, поставка топиарных фигур «Джентельмен с тростью»; «Дама с зонтом»; «Танец»;</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
				«Девочка, держащая в руках букет цветов» осуществлена в полном объеме. Экономия составила 155 183,33 руб.	территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан. Заключен договор пожертвования имущества (книга)
4. Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)»	6 974 931,00	6 974 931,00	Январь – октябрь	<b>Инициативный проект реализован.</b> Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта Администрации города.  В рамках проекта проведены работы по обновлению основания, устройству искусственного травяного настила, ограждения с купольной системой, установка футбольных ворот.  05.10.2024 состоялось торжественное открытие модернизированной футбольной площадки.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей. Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан.
5. Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10	1 250 658,33	1 228 375,15	Апрель – октябрь	<b>Инициативный проект реализован.</b> Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.  Выполнены в полном объеме работы по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
6. Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55	2 710 000,00		Январь – октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).  Все работы по благоустройству спортивной площадки выполнены в полном объеме, в том числе: - разработан дизайн-проект; - осуществлен демонтаж старого ограждения; - установлены ограждения, покрытия, освещения, мини футбольных ворот.  Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
7. Благоустройство территории спортивной площадки придомовой	6 995 500,00		Январь – октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
территории МКД пр.Мира 53				<p>Все работы по благоустройству спортивной площадки выполнены в полном объеме, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработан дизайн-проект;</li> <li>- осуществлен демонтаж старого ограждения;</li> <li>- установлены ограждения, покрытия, освещения, мини футбольных ворот, турников, баскетбольной стойки.</li> </ul> <p>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.</p>	перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
8. Безопасный переход на Пролетарском (2 этап – СМР)	9 280 140,84		Январь – октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города Исполнитель проекта – МКУ «ДДТиЖКК». Муниципальный контракт заключен на сумму 5 626 457,90 руб. (экономия составила – 3 653 682,94 руб.). Все работы по устройству безопасного перехода выполнены в полном объеме. Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
9. Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12	5 948 400,49		Январь – октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Выполнены работы по отсыпке основания проезда. Продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта перенесен на ноябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 300 000,00 рублей.
10. Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»	11 785 882,43		Январь – октябрь	<p>Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. (МБУ «Вариант», МКУ «ДЭАЗиИС»).</p> <p>Ремонтно-строительные работы ведутся по графику.</p> <p>Осуществлена поставка оборудования: техники, оргтехники (в том числе мультимедийной) аэрохоккея, штор рулонных, зеркал, станка хореографического, натяжной тросовой системы, прожекторов сценического освещения, электрогитары, ударной установки.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. Заключен договор на оказание работ/услуг на безвозмездной основе (услуги по проведению исследования целевой аудитории, создание дизайн-проекта и ведение авторского надзора) в форме добровольного участия граждан.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
				Осуществлена поставка мебели, ведется её сборка. Планируемый срок открытия молодежного пространства – до 30 ноября 2024 года.	Заключен договор пожертвования имущества (электрочайник).
11. Экспозиция «Путь в Сибирь»	8 431 880,00		Январь – октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города.</p> <p>Работы по созданию экспозиции завершены, в том числе выполнены ремонтные работы (монтаж потолочных конструкций в коридоре, монтаж электропроводки, подготовка стен под фотообои, снятие старой краски с пола, монтаж деревянных конструкций оформления экспозиции). Планируемый срок открытия экспозиции – 15 ноября 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (услуги консультанта-краеведа, подготовка текста об экспозиции) в рамках трудового участия граждан.
12. Арт-пространство (1 этап, ПИР)	933 372,00		Январь – октябрь	<p>Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города, (МБУ ИКЦ «Старый Сургут (в части оснащения пространства, дальнейшая эксплуатация); департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (МКУ «ДЭАЗиИС» в части подготовки дизайн-проекта, проведения ремонта).</p> <p>Заключен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
13. Строительство спортивной площадки, (39 мкр.), (1 этап, ПИР)	537 559,62		Январь – октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Заключен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
14. Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	537 559,61		Апрель – октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Заключен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведе ния	Описание	
15. Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	537 559,61		Апрель – октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Заключен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
16. Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов»	10 000 000,00		Июнь – октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «Лесопарковое хозяйство».</p> <p>Разработаны проектные изыскательские работы. Поставщик на выполнение ремонтных работ определен. Ведется согласование и подписание муниципального контракта. Планируемый срок реализации проекта – декабрь 2024 года.</p>	Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 100 000,00 рублей.
17. Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута	4 999 640,00		Июль-октябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города (получатель субсидии – ООО УК «Сургутсервис»).</p> <p>Работы по благоустройству спортивной площадки завершены (подготовка основания площадки, устройство травяного настила, монтаж ограждения, установка ворот). Ведется приемка выполненных работ, проверка исполнительной документации.</p>	Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.