

Информация о ходе реализации инициативных проектов  
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ  
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов  
в городе Сургуте» на «05» декабря 2024 года

| Наименование инициативного проекта  | Объем средств на реализацию инициативного проекта |              | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта |  | Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц  |
|---|---|--------------|---|--|--|
|   | План, руб.  | Факт, руб.   | Период проведения   | Описание   |  |
| 1. ТОС будущего!  | 1 982 518,00                                      | 1 976 900    | Январь – ноябрь   | <p><b>Инициативный проект реализован.</b><br/>                     Ответственный за реализацию проекта – департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города.<br/>                     Исполнитель проекта – МКУ «Наш город».<br/>                     В рамках проекта организовано пространство для работы кружка по робототехнике (осуществлена поставка мебели, многофункционального устройства, приобретен робототехнический конструктор).</p> <p>23.10.2024 состоялось официальное открытие проекта «ТОС будущего!» в пункте по работе с населением № 10 по адресу: г. Сургут, улица Нагорная, дом 7.</p> | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.<br>Услуги на безвозмездной основе (услуги педагога по робототехнике) в форме добровольного участия граждан оказаны.                                       |
| 2. Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта Вымпел ул. Кукуевицкого 8/2 | 5 230 812,67                                      | 4 719 610,05 | Январь – ноябрь   | <p><b>Инициативный проект реализован.</b><br/>                     Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.<br/>                     Исполнитель проекта – МКУ «ДЭАЗиИС».<br/>                     В рамках реализации проекта выполнены работы по подготовке основания, устройству искусственного газона, установке футбольных ворот.<br/>                     Экономия составила 511 202,62 руб.</p> <p>14.09.2024 состоялось торжественное открытие футбольной площадки.</p>  | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.   |
| 3. Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне   | 559 564,16  | 404 380,83   | Январь – ноябрь   | <p><b>Инициативный проект реализован.</b><br/>                     Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p>Муниципальный контракт исполнен, поставка топиарных фигур «Джентельмен с тростью»; «Дама с зонтом»; «Танец»; «Девочка, держащая в руках букет цветов» осуществлена в полном объеме.<br/>                     Экономия составила 155 183,33 руб.</p>   | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.<br>Заклучен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан. |

| Наименование<br>инициативного проекта   | Объем средств на реализацию<br>инициативного проекта |               | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках<br>реализации инициативного проекта |  | Сведения о финансовом, имущественном<br>и (или) трудовом участии<br>заинтересованных в реализации<br>инициативного проекта лиц  |
|---|--|---------------|--|--|---|
|   | План, руб.   | Факт, руб.    | Период<br>проведе<br>ния   | Описание   |   |
|   |  |               |  |  | Заключен договор пожертвования имущества (книга)  |
| 4. Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)»                                       | 6 974 931,00   | 6 974 931,00  | Январь – ноябрь  | <p><b>Инициативный проект реализован.</b><br/>           Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта Администрации города.</p> <p>В рамках проекта проведены работы по:<br/>           - обновлению основания площадки;<br/>           - устройству искусственного травяного настила, ограждения с купольной системой;<br/>           - установке футбольных ворот.</p> <p>05.10.2024 состоялось торжественное открытие модернизированной футбольной площадки.</p> | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.<br>Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан. |
| 5. Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10                                     | 1 250 658,33   | 1 228 375,15  | Апрель – ноябрь  | <p><b>Инициативный проект реализован.</b><br/>           Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p>Работы по благоустройству ТКО на дворовой территории многоквартирного дома выполнены в полном объеме.</p> <p>Экономия составила 22 283,18 руб.</p>  | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.  |
| 6. Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута | 4 999 640,00   | 4 999 640,00  | Июль- ноябрь   | <p><b>Инициативный проект реализован.</b><br/>           Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города (получатель субсидии – ООО УК «Сургутсервис»).</p> <p>Все необходимые работы по благоустройству спортивной площадки завершены, в том числе выполнены работы по:<br/>           - подготовке основания площадки;<br/>           - устройству травяного настила;<br/>           - монтажу ограждения;<br/>           - установке ворот.</p>       | Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.  |
| 7. Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»  | 11 785 882,43  | 10 670 551,36 | Январь – ноябрь  | <p>Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. (МБУ «Вариант», МКУ «ДЭАЗиИС»).</p> <p>Все работы по обустройству молодежного пространства завершены. Так, в рамках реализации проекта:</p>   | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.<br>Заключен договор на оказание работ/услуг  |

| Наименование<br>инициативного проекта                                    | Объем средств на реализацию<br>инициативного проекта |            | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках<br>реализации инициативного проекта |   | Сведения о финансовом, имущественном<br>и (или) трудовом участии<br>заинтересованных в реализации<br>инициативного проекта лиц  |
|--|--|------------|--|---|---|
|  | План, руб.   | Факт, руб. | Период<br>проведе<br>ния   | Описание  |   |
|  |  |            |  | <p>- выполнены ремонтно-строительные работы;<br/>- приобретена мебель, необходимая техника и оборудование.</p> <p>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.</p> <p>Планируемая дата официального открытия пространства – 13 декабря 2024 года.</p>   | <p>на безвозмездной основе (услуги по проведению исследования целевой аудитории, создание дизайн-проекта и ведение авторского надзора) в форме добровольного участия граждан.<br/>Заключен договор пожертвования имущества (электрочайник).</p>   |
| 8. Экспозиция «Путь в Сибирь»  | 8 431 880,00   |            | Январь – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города.</p> <p>Работы по созданию экспозиции завершены, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнены ремонтные работы (монтаж потолочных конструкций в коридоре, монтаж электропроводки, подготовка стен под фотообои, снятие старой краски с пола, монтаж деревянных конструкций оформления экспозиции);</li> <li>- приобретено и установлено оборудование, необходимое для экспозиции.</li> </ul> <p>05 декабря состоялось официальное открытие экспозиции 2024 года.</p> <p>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.<br/>Планируемый срок оплаты – до 27.12.2024.</p> | <p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.<br/>Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (услуги консультанта-краеведа, подготовка текста об экспозиции) в рамках трудового участия граждан.</p> |
| 9. Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55 | 2 710 000,00   | 813 000,00 | Январь – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Все работы по благоустройству спортивной площадки выполнены в полном объеме, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработан дизайн-проект;</li> <li>- осуществлен демонтаж старого ограждения;</li> <li>- установлены ограждение, мини футбольные ворота;</li> <li>- осуществлена укладка спортивного покрытия;</li> <li>- устроено освещение.</li> </ul> <p>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.</p>   | <p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.</p>   |

| Наименование<br>инициативного проекта   | Объем средств на реализацию<br>инициативного проекта |              | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках<br>реализации инициативного проекта |   | Сведения о финансовом, имущественном<br>и (или) трудовом участии<br>заинтересованных в реализации<br>инициативного проекта лиц           |
|---|--|--------------|--|---|--|
|   | План, руб.   | Факт, руб.   | Период<br>проведе<br>ния   | Описание  |  |
|   |  |              |  | Планируемый срок оплаты – до 20.12.2024.  |  |
| 10. Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр.Мира 53 | 6 995 500,00   | 2 098 450,00 | Январь – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Все работы по благоустройству спортивной площадки выполнены в полном объеме, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработан дизайн-проект;</li> <li>- осуществлен демонтаж старого ограждения;</li> <li>- установлены ограждение, мини футбольные ворота, турники и баскетбольные стойки;</li> <li>- осуществлена укладка спортивного покрытия;</li> <li>- устроено освещение.</li> </ul> <p>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.</p> <p>Планируемый срок оплаты – до 20.12.2024.</p> | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.  |
| 11. Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12                  | 5 948 400,49   | 1 213 100,00 | Январь – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Работы выполнены.</p> <p>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.</p> <p>Планируемый срок оплаты – до 20.12.2024.</p>   | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 300 000,00 рублей. |
| 12. Безопасный переход на Пролетарском (2 этап – СМР)                                   | 9 280 140,84   |              | Январь – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p>Исполнитель проекта – МКУ «ДДТиЖКК».</p> <p>Все работы по устройству безопасного перехода выполнены в полном объеме.</p> <p>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.</p> <p>Планируемый срок оплаты – до 27.12.2024.</p>   | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.   |
| 13. Арт-пространство (1 этап, ПИР)  | 933 372,00   |              | Январь – ноябрь  | <p>Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города, (МБУ ИКЦ «Старый Сургут» в части оснащения пространства, дальнейшая эксплуатация); департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (МКУ «ДЭАЗиИС» в части подготовки дизайн-проекта, проведения ремонта).</p>   | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.   |

| Наименование<br>инициативного проекта                                      | Объем средств на реализацию<br>инициативного проекта |            | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках<br>реализации инициативного проекта |   | Сведения о финансовом, имущественном<br>и (или) трудовом участии<br>заинтересованных в реализации<br>инициативного проекта лиц                     |
|--|--|------------|--|---|--|
|  | План, руб.   | Факт, руб. | Период<br>проведе<br>ния   | Описание  |  |
|  |  |            |  | Заключен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.  |  |
| 14. Строительство спортивной площадки, (39 мкр.), (1 этап, ПИР)            | 537 559,62   |            | Январь – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.<br/>Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Заклучен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.</p>   | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.             |
| 15. Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)  | 537 559,61   |            | Апрель – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.<br/>Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Заклучен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.</p>  | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.             |
| 16. Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)                      | 537 559,61   |            | Апрель – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.<br/>Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Заклучен контракт на разработку проектных изыскательских работ. Планируемый срок реализации 1 этапа проекта (ПИР) – декабрь 2024 года.</p>  | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.             |
| 17. Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов» | 10 000 000,00  | 42 000,00  | Июнь – ноябрь  | <p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.<br/>Исполнитель проекта – МКУ «Лесопарковое хозяйство».</p> <p>Работы по восстановлению архитектурно-художественного освещения парка выполнены.<br/>Осуществляется проверка исполнительной документации и подготовка документов на оплату.<br/>Срок реализации проекта – декабрь 2024 года.</p> | Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 100 000,00 рублей. |