

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» ноября 2025 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)	9 985 402,00		Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта. Исполнитель проекта – МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта». В настоящее время установлено шесть опор освещения, уложены железобетонные плиты для блочно-модульного здания, осуществлена прокладка кабеля с восстановлением асфальтного покрытия. Подрядчиком нарушены сроки исполнения договора. Составлены акты о ненадлежащем исполнении обязательств. Недостатки работ, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, подлежат устранению до 21.11.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
2	Фестиваль «Креативная энергия»	3 102 003,00	1 813 913,60	Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУДО «ДШИ № 1». 25 апреля 2025 состоялось торжественное открытие фестиваля. 25 - 29 апреля 2025 прошел первый этап фестиваля в части проведения мастер-классов по 4 направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура». Заключены договоры: - на оказание услуг по организации участия приглашенных специалистов;	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					- на оказание услуг по сопровождению и обслуживанию заключительного мероприятия. Заключительное мероприятие по итогам фестиваля запланировано на 19 ноября 2025 года.	
3	Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение)	13 047 687,67	4 592 430,60	Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнителями проекта назначены: МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (в части материально-технического оснащения проекта); МКУ «ДЭАЗиИС» (в части проведения сметных и ремонтных работ). Проводятся ремонтные работы помещения, процент выполнения - 72 %. Завершение ремонтных работ, поставка мебели и оборудования запланировано до конца ноября. Проведение выставки и открытие арт-пространства запланировано до 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
4	Экспозиция «Открывая тайгу»	8 015 733,00		Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУ ИКЦ «Старый Сургут». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «ИНТЕТИКС ПРОЕКТ». Осуществлены работы по: - сборке каркасов мебельных конструкций; - демонтажу и монтажу электрики и ОПС; - возведению мебельных конструкций и стендов; - монтажу стеновых панелей с тематическими фонами; - монтажу фигурных панелей (птицы, животные); - монтажу натяжного потолка и светодиодного оборудования; -наладке работы мультимедийного оборудования. Продолжаются художественно-оформительские работы, доработка витрин, устранение недочетов, подготовка контента для мультимедиа. Планируемый срок реализации проекта - до 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
5	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29	7 000 000,00	2 025 000,00	Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Заключено соглашение с ООО УК «СУРГУТСЕРВИС» о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Разработана проектно-сметная документация. Работы по реализации инициативного проекта завершены в полном объеме. Проводится проверка исполнительной документации.	
6	«Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой»	969 500,00	150 000,00	Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Исполнитель – МКУ «ЛПХ». Разработан дизайн-проект арт-объектов. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и установке арт-объектов. Планируемый срок реализации проекта - до 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
7	Молодежный фестиваль «Рядом»	2 570 622,00	2 570 622,00	Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – комитет внутренней и молодежной политики. Исполнитель проекта – МАУ «Наше время». Проект реализован. 29 июня 2025 года состоялся молодёжный фестиваль «Рядом» на Центральной городской площади. На фестивале работало 7 площадок: 1. Площадка «Образование РЯДОМ» – выставка-презентация учебных заведений – участников фестиваля с точки зрения привлекательности для выпускников школ города и региона для выбора места дальнейшего обучения и получения компетенций. 2. Площадка «Добро РЯДОМ» – презентация видов добровольческой и волонтерской деятельности, были проведены мастер-классы и тренинги. 3. Площадка «Благотворительность РЯДОМ» – выставка-презентация благотворительных фондов города и региона разной направленности.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					4. Площадка «Наука РЯДОМ» – выставка-презентация научных проектов студентов и школьников города, мастер-классы, настольные тематические игры. 5. Площадка «Экология РЯДОМ» – выставка-презентация экологических фондов и компаний, занимающихся переработкой отходов, мастер-классы по разумному потреблению. 6. Площадка «Творчество РЯДОМ» – творческие мастер-классы для молодежи и фотовыставка молодых фотографов. 7. Площадка «Возможности РЯДОМ» – лекции, мастер-классы и информационная деятельность о дополнительных возможностях поддержки молодёжных инициатив.	
8	«Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)	3 090 600,00		Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению художественной росписи. Разработаны и согласованы эскизы. Муниципальный контракт в стадии реализации. Просрочка сроков исполнения контракта в связи с погодными условиями, которые препятствуют проведению работ. Плановая дата завершения работ 20.11.2025г.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
9	Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур»	7 137 200,00	172 200,00	Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. В рамках заключенного муниципального контракта выполнен эскизный проект скульптурной композиции «Лис». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу декоративных бронзовых скульптур. Срок выполнения работ до 20.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
10	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак»	8 726 200,00		Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Выполнены работы по подготовке основания площадки (отсыпка песком), установка малых архитектурных форм (турники для дрессировки собак), ограждения. В настоящий момент осуществляется приемка выполненных работ. Планируется заключение контракта на выполнение работ по устройству освещения площадки. Формируется конкурсная документация, ориентировочный срок заключения контракта до 14.11.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
11	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (1 этап, ПИР)	550 000,00		Октябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Планируемый срок реализации – до 30.11.2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.