

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» июля 2026 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
1	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»	10 000 000,00	1 875 860	Июнь	Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС». 1. В части осуществления ремонта помещения: По состоянию на 05.07.2026 года работы выполнены на 95%. Срок выполнения работ – 14.07.2026. 2. В части материально - технического оснащения заключены 32 контракта на приобретение мебели и оборудования- Осуществлена поставка: - компьютерной техники; - звукового оборудования; - телевизора, стойки для телевизора; - комплектов для занятия йогой (коврик, блок опорный); - мольбертов; - будо-матов; - окрасочного бокса; - доски магнитно-маркерной. Ориентировочный срок поставки проекционного оборудования, оборудования для сценического освещения, кикера, печи промышленной (муфельной), штор рулонных – 30.08.2026	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
2	Открытие молодежного пространства «Куб»	10 000 000,00		Июнь	Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителем проекта назначен МАУ «Наше время».	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
					1. В части осуществления ремонта помещения: 30.06.2026 года заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ МАУ «Наше время». Срок выполнения работ – 08.09.2026. 2. В части материально - технического оснащения помещения ориентировочный срок выполнения работ декабрь 2026 года.	инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
3	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (2 этап, СМР)	9 298 540,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 31.07.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
4	Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	17 154 590,00	1 089 000,00	Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. В настоящее время готовится документация для размещения закупки на строительно-монтажные работы. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по обустройству объекта – август 2026 года. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	16 416 570,00	1 155 000,00	Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. В настоящее время готовится документация для размещения закупки на строительно-монтажные работы.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
					Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ – август 2026 года. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	
6	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 693 400,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству – август 2026 года. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
7	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	15 918 760,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству – июль 2026. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – 20.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
8	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 711 640,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству – июль 2026. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – 20.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
9	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства. В настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку дизайн-проекта стелы. Срок выполнения дизайн проекта по контракту – 31.07.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
					Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026.	
10	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап – ПИР)	350 000,00	350 000,00	Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован. Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
11	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)	250 000,00	250 000,00	Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован. Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
12	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения)	1 763 950,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. В настоящий момент заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству освещения объекта. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом – 31.07.2026. Строительная готовность объекта – 100%, осуществляется приемка работ.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
13	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Объявлен повторный отбор для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с 26.06.2026 по 06.07.2026.	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
						инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
14	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Июнь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Объявлен повторный отбор для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с 26.06.2026 по 06.07.2026.	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.