

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» август 2026 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
1	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»	10 000 000,00		Июль	Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС». 1. Осуществлен в полном объеме ремонт объекта. 2. В части материально-технического оснащения заключены 32 контракта на приобретение мебели и оборудования- Осуществлена поставка: - компьютерной техники; - звукового оборудования; - телевизора, стойки для телевизора; - комплектов для занятия йогой (коврик, блок опорный); - мольбертов; - будо-матов; - окрасочного бокса; - доски магнитно-маркерной\$ - мягкой мебели; - корпусной мебели; - штор рулонных. Ориентировочный срок поставки проекционного оборудования, оборудования для сценического освещения, кикера, печи промышленной (муфельной) в период с 01 по 09 сентября 2026 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
2	Открытие молодежного пространства «Куб»	10 000 000,00		Июль	Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителем проекта назначено МАУ «Наше время».	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
					1. В части осуществления ремонта помещения: заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ МАУ «Наше время». Выполнены работы на 13 %. Срок выполнения работ – 08.09.2026. 2. В части материально-технического оснащения помещения ориентировочный срок выполнения работ декабрь 2026 года.	инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
3	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (2 этап, СМР)	9 298 540,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. Работы по благоустройству объекта выполнены в полном объеме. В настоящее время осуществляется приемка работ.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
4	Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	17 154 590,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству объекта 24.08.2026. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	16 416 570,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. Ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству объекта 24.08.2026. Ориентировочный срок реализации проекта – 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
6	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 693 400,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.09.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
7	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	15 918 760,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Осуществляется прием заявок для заключения муниципального контракта. Окончание срока подачи заявок 20.08.2026. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – 20.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
8	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 711 640,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Осуществляется прием заявок для заключения муниципального контракта. Окончание срока подачи заявок 19.08.2026. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – 20.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
9	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Разработан дизайн-проект стелы. В настоящее время подрядчиком устраняются замечания. Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап – ПИР)	350 000,00	350 000,00	Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
					Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.	инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
11	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)	250 000,00	250 000,00	Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован. Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
12	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения)	1 763 950,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. Выполнены в полном объеме работы по устройству освещения объекта. В настоящее время осуществляется приемка работ.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
13	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год.	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
14	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Июль	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год.	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
						инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
15	Устройство безопасного покрытия детской площадки, расположенной по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 29	3 298 780,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Издано распоряжение Администрации города от 28.07.2026 № 604 «О поддержке инициативного проекта «Устройство безопасного покрытия детской площадки, расположенной по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 29» и продолжении работы над ним»	
16	Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, д.12	10 000 000,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Издано распоряжение Администрации города от 28.07.2026 № 603 «О поддержке инициативного проекта «Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, д.12» и продолжении работы над ним»	