

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» сентября 2026 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
1	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»	10 000 000,00		Август	Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС». 1. Осуществлен в полном объеме ремонт объекта. 2. Осуществлено материально-техническое оснащение. Торжественное открытие пространства для молодых семей состоялось 10.09.2026	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
2	Открытие молодежного пространства «Куб»	10 000 000,00		Август	Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителем проекта назначено МАУ «Наше время». 1. В части осуществления ремонта помещения: заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ МАУ «Наше время». Выполнены работы на 30 %. 2. В части материально-технического оснащения помещения ориентировочный срок выполнения работ декабрь 2026 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
3	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (2 этап, СМР)	9 298 540,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. Работы по благоустройству объекта выполнены в полном объеме. В настоящее время осуществляется приемка работ.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
4	Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	17 154 590,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ – по 30.10.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
5	Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте	16 416 570,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.10.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
6	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 693 400,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Срок выполнения работ по 30.09.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
7	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	15 918 760,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – по 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
8	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	16 711 640,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – по 30.11.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
9	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»	6 495 020,00		Август	Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Разработан дизайн-проект стелы. Подготовлены документы на проведение электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению и установке стелы. Ориентировочный срок размещения закупки – 16.09.2026 Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап – ПИР)	350 000,00	350 000,00	Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован. Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
11	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)	250 000,00	250 000,00	Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован. Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
12	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения)	1 763 950,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. Выполнены в полном объеме работы по устройству освещения объекта. В настоящее время осуществляется приемка работ.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
13	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год.	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
14	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000 000,00		Август	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год.	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
15	Устройство безопасного покрытия детской площадки, расположенной по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 29	3 298 780,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год.	Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 30, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
16	Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, д.12	10 000 000,00			Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.	Представитель инициативной группы – председатель территориального

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Срок выполнения	Описание	
					В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год.	общественного самоуправления № 30, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.