

**Информация о ходе реализации инициативных проектов  
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ  
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов  
в городе Сургуте» на «05» сентября 2024 года**

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1. ТОС будущего!	1 982 518,00		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «Наш город».</p> <p>Заключены контракты на поставку мебели, многофункционального устройства, приобретение робототехнического конструктора.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей. Заключен договор на оказание работ/услуг на безвозмездной основе (услуги педагога по робототехнике) в форме добровольного участия граждан.</p>
2. Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта Вымпел ул. Кукуевецкого 8/2	5 230 812,67		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «ДЭАЗиИС».</p> <p>Проект реализован. В рамках реализации проекта выполнены работы по подготовке основания, устройству искусственного газона, установке футбольных ворот. Стоимость работ составила 4 719 610,05 (экономия – 511 202,62 руб.).</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.</p>
3. Безопасный переход на Пролетарском (2 этап – СМР)	9 280 140,84		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города Исполнитель проекта – МКУ «ДДГиЖКК».</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 26.08.2024 на сумму 5 626 457,90 руб. на выполнение работ по устройству объекта: «Безопасный переход на проспекте Пролетарском» (экономия составила – 3 653 682,94 руб.). Срок выполнения работ по 30.09.2024.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.</p>

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
4. Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»	11 785 882,43		Январь – август	<p>Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. (МБУ «Вариант», МКУ «ДЭАЗиИС»).</p> <p>Осуществлена поставка оборудования (техника, оргтехника в том числе мультимедийная).</p> <p>Заключены контракты на поставку мебели, станка хореографического, изготовление штор рулонных, поставку мультстудии, студии для рисования песком, аэрохоккея, зеркал, мобильной стойки, металлических шкафов, наушников для «тихой дискотеки», изготовление натяжной троссовой системы.</p> <p>Срок поставки– 30.09.2024.</p> <p>В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы. Подрядчиком выполнены: демонтажные работы, подготовительные работы по выравниванию и шпаклевке стен, ремонт оконных блоков, частичная разводка кабельных линий.</p> <p>Общий процент исполнения работ по контракту составляет 65 %.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.</p> <p>Заключен договор на оказание работ/услуг на безвозмездной основе (услуги по проведению исследования целевой аудитории, создание дизайн-проекта и ведение авторского надзора) в форме добровольного участия граждан.</p> <p>Заключен договор пожертвования имущества (электрочайник).</p>
5. Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55	2 710 000,00		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Завершены работы по разработке дизайн-проекта.</p> <p>Заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории спортивной площадкой.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.</p>
6. Экспозиция «Путь в Сибирь»	8 431 880,00		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города.</p> <p>Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по созданию экспозиции «Путь в Сибирь».</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.</p> <p>Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (услуги</p>

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
				Планируемый срок реализации проекта – ноябрь 2024 года.	консультанта-краеведа, подготовка текста об экспозиции) в рамках трудового участия граждан.
7. Строительство спортивной площадки, (39 мкр.), (1 этап, ПИР)	530 726,67		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. Дата подведения итогов аукциона - 20.09.2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
8. Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12	5 008 507,18		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Заключен договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных. В настоящее время ведутся работы по отсыпке основания проезда. Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 300 000,00 рублей.
9. Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне	559 564,16	404 380,83	Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p><b>Инициативный проект реализован.</b> Муниципальный контракт исполнен, поставка топиарных фигур «Джентельмен с тростью»; «Дама с зонтом»; «Танец»; «Девочка, держащая в руках букет цветов» осуществлена в полном объеме. Экономия составила 155 183,33 руб.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.</p> <p>Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан. Заключен договор пожертвования имущества (книга)</p>
10. Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)»	6 974 931,00		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта Администрации города.</p> <p>Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. Планируемый срок реализации проекта – 30.09.2024.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.</p> <p>Заключен договор безвозмездного оказания услуг/выполнения работ (уборка территории сквера в месте установки фигур) в рамках трудового участия граждан.</p>

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
11. Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр.Мира 53	6 995 500,00		Январь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства (получатель субсидии – ООО «Техсервис»).</p> <p>Завершены работы по разработке дизайн-проекта.</p> <p>Заключен договор на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время ведутся земляные работы.</p> <p>Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2024 года.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
12. Арт-пространство (1 этап, ПИР)	933 372,00		Январь – август	<p>Ответственные за реализацию проекта – департамент культуры и молодежной политики Администрации города, (МБУ ИКЦ «Старый Сургут (в части оснащения пространства, дальнейшая эксплуатация); департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (МКУ «ДЭАЗиИС» в части подготовки дизайн-проекта, проведения ремонта).</p> <p>Проектная документация проходит процедуру согласования.</p> <p>Планируемый срок размещения закупки – 15.08.2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
13. Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10	1 250 658,33		Апрель – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города.</p> <p><b>Инициативный проект реализован.</b></p> <p>Выполнены в полном объеме работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
14. Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	530 726,67		Апрель – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p> <p>Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. Дата подведения итогов аукциона - 20.09.2024.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.
15. Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)	530 726,67		Апрель – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «УКС».</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
	План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
				Проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика. Дата подведения итогов аукциона - 20.09.2024.	
16. Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов»	10 000 000,00		Июнь – август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города. Исполнитель проекта – МКУ «Лесопарковое хозяйство».</p> <p>Заключен муниципальный контракт на разработку проектных изыскательских работ. Срок разработки ПИР – 25.09.2024. Планируемый срок реализации инициативного проекта – декабрь 2024.</p>	Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 100 000,00 рублей.
17. Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута	4 999 640,00		Июль-август	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства Администрации города. Внесено изменение в наименование проекта (распоряжение Администрации города от 02.09.2024 № 4809). В настоящее время в стадии согласования и подписания соглашения с ООО УК «Сургутсервис». Планируемый срок реализации инициативного проекта – декабрь 2024.</p>	Индивидуальный предприниматель с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.