

Информация о ходе реализации инициативных проектов
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов
в городе Сургуте» на «05» декабря 2025 года

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
1	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)	9 985 402,00		Ноябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – управление физической культуры и спорта.</p> <p>Исполнитель проекта – МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта».</p> <p>Работы по модернизации футбольной площадки завершены.</p> <p>В рамках реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установлено шесть опор освещения; - уложены железобетонные плиты для блочно-модульного здания; - осуществлена прокладка кабеля с восстановлением асфальтного покрытия; - установлены трибуны; - установлен модульный административно-бытовой комплекс (тренировочная, раздевалка, инвентарная). <p>В настоящий момент осуществляется работа по подготовке документов на оплату.</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
2	Фестиваль «Креативная энергия»	3 102 003,00	3 102 003,00	Ноябрь	<p>Проект реализован.</p> <p>Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры.</p> <p>Исполнитель проекта – МБУДО «ДШИ № 1».</p> <p>25 апреля 2025 состоялось торжественное открытие фестиваля.</p> <p>25 - 29 апреля 2025 прошел первый этап фестиваля в части проведения мастер-классов по 4 направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR</p>	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. В рамках добровольного имущественного участия инициаторами приобретен и передан в

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура». 19 ноября 2025 года состоялось заключительное мероприятие в Сургутской филармонии с подведением итогов конкурса, демонстрацией работ победителей, мастер-классами и лекциями.	пользование USB-накопитель. В рамках трудового добровольно участия – оказаны услуги ведущего мероприятия.
3	Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение)	13 047 687,67	8 204 391,64	Ноябрь	Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнителями проекта назначены: МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (в части материально-технического оснащения проекта); МКУ «ДЭАЗиИС» (в части проведения сметных и ремонтных работ). Проводятся ремонтные работы помещения, процент выполнения - 82 %. Завершение ремонтных работ, поставка мебели и оборудования запланировано до конца декабря.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.
4	Экспозиция «Открывая тайгу»	8 015 733,00	7 133 000,00	Ноябрь	Проект реализован. Ответственный за реализацию проекта – комитет культуры. Исполнитель проекта – МБУ ИКЦ «Старый Сургут». Работы и мероприятия в рамках реализации проекта выполнены в полном объеме с экономией в размере 882 733, 00 рубля. Осуществлены следующие работы: - сборка каркасов мебельных конструкций; - демонтаж и монтаж электрики; - возведение мебельных конструкций и стендов; - монтаж стеновых панелей с тематическими фонами; - монтаж фигурных панелей (птицы, животные); - монтаж натяжного потолка и светодиодного оборудования; - работы по наладке мультимедийного оборудования; - художественно-оформительские работы.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					27 ноября 2025 года состоялось торжественное открытие и презентация экспозиции.	
5	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29	7 000 000,00	2 025 000,00	Ноябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Заключено соглашение с ООО УК «СУРГУТСЕРВИС» о предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Разработана проектно-сметная документация. Работы по реализации инициативного проекта завершены в полном объеме. Проводится проверка исполнительной документации.	
6	«Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой»	969 500,00	150 000,00	Ноябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Исполнитель – МКУ «ЛПХ». Разработан дизайн-проект арт-объектов. В настоящий момент в рамках заключенного муниципального контракта проводятся работы по изготовлению и установке арт-объектов. Планируемый срок реализации проекта - до 31.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
7	Молодежный фестиваль «Рядом»	2 570 622,00	2 570 622,00	Ноябрь	Проект реализован. Ответственный за реализацию проекта – комитет внутренней и молодежной политики. Исполнитель проекта – МАУ «Наше время». 29 июня 2025 года состоялся молодёжный фестиваль «Рядом» на Центральной городской площади. На фестивале работало 7 площадок: 1. Площадка «Образование РЯДОМ» – выставка-презентация учебных заведений – участников фестиваля с точки зрения привлекательности для выпускников школ города и региона для выбора места дальнейшего обучения и получения компетенций.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. В рамках добровольного имущественного участия инициаторами приобретен и передан в пользование USB-накопитель.

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
					<p>2. Площадка «Добро РЯДОМ» – презентация видов добровольческой и волонтерской деятельности, были проведены мастер-классы и тренинги.</p> <p>3. Площадка «Благотворительность РЯДОМ» – выставка-презентация благотворительных фондов города и региона разной направленности.</p> <p>4. Площадка «Наука РЯДОМ» – выставка-презентация научных проектов студентов и школьников города, мастер-классы, настольные тематические игры.</p> <p>5. Площадка «Экология РЯДОМ» – выставка-презентация экологических фондов и компаний, занимающихся переработкой отходов, мастер-классы по разумному потреблению.</p> <p>6. Площадка «Творчество РЯДОМ» – творческие мастер-классы для молодежи и фотовыставка молодых фотографов.</p> <p>7. Площадка «Возможности РЯДОМ» – лекции, мастер-классы и информационная деятельность о дополнительных возможностях поддержки молодежных инициатив.</p>	В рамках трудового добровольно участия – студенты принимали активное участие в организации фестиваля (разработали программу события, брендбук, выступали в концертно-развлекательной части фестиваля).
8	«Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)	3 090 600,00	1 800 000,00	Ноябрь	<p>Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.</p> <p>Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ».</p> <p>Работ по нанесению художественной росписи выполнены в полном объеме.</p> <p>Проводится проверка исполнительной документации для последующей оплаты услуг.</p>	<p>Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.</p> <p>В рамках добровольного имущественного участия инициаторами приобретен и передан в пользование USB-накопитель.</p> <p>В рамках трудового добровольно участия –</p>

№ пп	Наименование инициативного проекта	Объем средств на реализацию инициативного проекта		Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта		Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц
		План, руб.	Факт, руб.	Период проведения	Описание	
						инициатором проекта разработана концепция с тематическими эскизами будущего граффити.
9	Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур»	7 137 200,00	172 200,00	Ноябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. В рамках заключенного муниципального контракта выполнен эскизный проект скульптурной композиции «Лис». В стадии реализации муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу декоративных бронзовых скульптур. Срок изготовления и установки скульптур согласно контракта до 20.12.2025.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.
10	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак»	8 726 200,00	6 876 455,01	Ноябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Выполнены работы по подготовке основания площадки (отсыпка песком), установка малых архитектурных форм (турники для дрессировки собак), ограждения. В настоящий момент осуществляется приемка выполненных работ. Работы по устройству освещения площадки планируется выполнить в 2026 году. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов в декабре текущего года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.
11	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (1 этап, ПИР)	550 000,00		Ноябрь	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках муниципального контракта запланировано до 31.12.2025 года.	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.